## Legende

| Maßnahmenkategorie | Umsetzungshorizont / Zeit |
|---|---|
| Erhalten | k kurzfristig (bis 5 Jahre) |
| Ergänzen | m mittelfristig (5-10 Jahre) |
| Entfernen / keine Neubelegung | l langfristig (10-20 Jahre) |

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Zeit k | Zeit m | Zeit l |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **Wege** | | | |
| W 1 | Erhaltung des charakteristischen achsialen Wegesystems | | | |
| W 2 | Ergänzung fehlender Wegeabschnitte | ■ | ■ | |
| W 3 | Vereinheitlichung des Wegematerials (wassergebundene Wegedecke) und der Wegebreiten, Entwicklung zu Rasenwegen zulässig, keine Wegekanten erforderlich | | ■ | |
| | | | | |
| | **Pflanzen / Gehölze** | | | |
| P 1 | Erhaltung der Baumalleen und Baumreihen | | | |
| P 2 | Ergänzung der Baumlücken in Alleen und Reihen | ■ | ■ | |
| P 3 | Baumpflanzung in Grabfeld 6 als parkartige Gestaltung auf Wiesenfläche | ■ | ■ | |
| P 4 | Verwendung von standortgerechten und klimaverträglichen Baumarten | ■ | | |
| P 5 | Ersatz von Schnitthecken durch freiwachsende Blütenhecken | ■ | ■ | |
| | | | | |
| | **Grabfelder / Grabstätte** | | | |
| G 1 | Erhalt der bestehenden Grabfeldstruktur, Weiterentwicklung im Hinblick auf Großzügigkeit der Gesamtanlage und Konzentration von Bestattungen in den Grabfeldern 2, 3, 5 und 6:<br>- Gestaltung der Grabfelder als betretbare Rasenflächen<br>- Neustrukturierung der Belegung in kompakten Reihen<br>- Schaffung zentraler Grünplätze mit Sitzmöglichkeit | ■ | ■ | |
| G 2 | keine Neubelegung der Urnengemeinschaftsanlagen (UGA I und UGA II), Rückbau nach Ablauf der Ruhezeit | ■ | | |
| G 3 | keine Neubelegung von Grabstätten im Traufbereich der Bäume und in den Randbereichen | ■ | | |
| G 4 | Erhaltung der Ehrengräber, Ergänzung einer schlichten Bepflanzung mit ausdauernden Bodendeckern | ■ | | |
| G 5 | oberflächenbündige Einfassung für neue Grabstätten unter Beachtung der Friedhofssatzung | ■ | | |
| G 6 | Ergänzung neuer Grabformen: - Baumgrab / Wiesengrab Grabfeld 6 (halbanonym und anonym möglich)<br>- Urnenjahresgräber mit Stele Grabfeld 5 (halbanonym) | ■ | | |
| G 7 | Vorhalten von "Reserveflächen" für besondere Grabfelder, z.B. Kinder, Muslime | | | |
| | | | | |
| | **Ausstattung** | | | |
| A 1 | Beibehaltung des zentralen Abfallplatzes und gestalterische Aufwertung durch: Sichtschutz mittels Hecke, Verwendung von zwei kleineren, einheitlichen Containern, Standplatz ggf. abgesenkt | ■ | | |
| A 2 | Schaffung von Sitzplätzen in jedem Grabfeld | ■ | | |
| A 3 | Aufwertung der Brunnenplätze zu kommunikativen Orten, ggf. Ergänzung Brunnenplatz im Osten | ■ | | |
| A 4 | gestalterische und funktionale Aufwertung des Schmuckplatzes / Eingangsbereichs :<br>- Ergänzung von Bänken<br>- keine Neubelegung von Grabstätten<br>- Ergänzung von säulenförmigen, immergrünen Koniferen zur Betonung der halbrunden Flächen<br>- Ergänzung einer Staudenpflanzung als ganzjährig attraktiver Schmuck<br>- Ergänzung einer niedrigen Strauchpflanzung als Einfassung der Trauerhalle<br>- Ergänzung freiwachsender Blütenhecken als Einfassung des Schmuckplatzes<br>- Entfernung des Zauns zum Wirtschaftshof | ■<br>■<br><br><br><br>■<br>■ | | <br>■<br>■<br>■<br>■<br><br>■ |
| A 5 | Erhaltung der Einfriedung aus Friedhofsmauer, Zaun und Hecke | | | |
| A 6 | Erhaltung der PKW-Stellplätze vor der Friedhofsmauer, ggf. Erweiterung nach Norden | | ■ | |

## MASSNAHMENPLAN

**planungsgruppe 91**
Ingenieurgesellschaft
Landschaftsarchitekten I Stadtplaner I Architekten
www.Planungsgruppe91.de info@Planungsgruppe91.de

**auftraggeber**
**Stadt Ohrdruf**
Bauamt - Fr. Seidel
Marktplatz 1 I 99885 Ohrdruf

**projekt**
FRIEDHOFSENTWICKLUNGSKONZEPT
für den Friedhof Ohrdruf

**planbezeichnung**
**MASSNAHMENPLAN**

**planverfasser**
**planungsgruppe 91** ingenieurgesellschaft
Jägerstr. 7 I 99867 Gotha I T 03621 - 29159 I F 03621 - 29160

**entwurf**
Scheffler

**gezeichnet**
Scheffler

**datum**
September 2019

**projekt**
217.207

**blatt**
P 4

**massstab**
1:500